

Bijlage 1 Kredietoverzicht

Nr.	Projecten	Beschikbaar gesteld budget t/m 2023	Gerealiseerd t/m 31-12-2022	Gerealiseerd 2023	Verplichtingen	Restant	Toelichting
70245	Reconstructie openbaar groen 2022	114.000	108.788	40.231	6.197	-41.216	Ieder begrotingsjaar is een investering voorzien van € 114.000,-. Hiervoor worden plantvakken en bomen vervangen en/of opnieuw ingericht. De werkzaamheden worden projectmatig opgepakt daardoor vallen de kosten niet altijd binnen het beoogde begrotingsjaar. De planning van werkzaamheden zijn afhankelijk van het plantseizoen. Het investeringsproject kan worden afgesloten bij de jaarrekening en het negatieve restant wordt overgeboekt naar reconstructie openbaar groen 2023 (project 70301). Hier is nog voldoende budget beschikbaar.
70064	Riolering Dwarsstraat	571.233	523.493	9.216	122.270	-83.746	De uitvoering van de laatste fase is medio 2023 gereed. De meerkosten betreffen een kleine bodemsanering, bijbehorende onderzoeken (uren) en de benodigde fasering van de uitvoering. Voorgesteld wordt om het krediet met € 95.000,- te verhogen.
	Aanpassing VRI Eindhovenseweg/ Papenvoort	25.000	0	0	0	25.000	De voorbereiding voor de aanpassingen aan de VRI en bushaltes moeten in tijd naar voren worden gehaald om een gecombineerde uitvoering met de geplande wegconstructie van de Eindhovenseweg in het voorjaar 2024 mogelijk te maken. Voorgesteld wordt om het krediet vanaf 2023 beschikbaar te stellen.